

德令哈市交通运输局

2018 年一般债券资金使用情况说明

一、基本情况

2018 年收到政府一般债券为 8600 万元，主要用于德令哈市陶斯图村、浩特察汗村通村道路工程和德令哈市创永路、泵海路、唐古拉大道道路与排水工程中。

德令哈市陶斯图村、浩特察汗村通村道路工程总投资 4981 万元，路线全长 59.75km，涉及三条道路，均为农村公路四级道路标准实施，于 2018 年 11 月 27 日由市发展和改革委员会下达立项批复，批准实施，建设年限为 2018 年-2020 年。德令哈市创永路、泵海路、唐古拉大道道路与排水工程总投资 3619 万元，三条道路建设总里程 2.572km，规划红线宽度 30m，横断面布置形式为：4m（人行道）+2m（绿化带）+18m（机动车道）+2m（绿化带）+4m（人行道），于 2019 年 1 月 24 日由市发展和改革委员会下达立项批复，批准实施，建设年限为 2018 年-2019 年。

二、一般债券资金使用情况

截止 2019 年 5 月 24 日，德令哈市陶斯图村、浩特察汗村通村道路工程已支付工程款等费用 1993.82 万元，一般债券资金余额 2987.18 万元。

截至 2019 年 6 月 4 日，德令哈市创永路、泵海路、唐古拉大道道路与排水工程已支付工程款等费用 1772.64 万元，一般债券资金余额 1846.36 万元。

三、一般债券资金项目进展情况

目前，德令哈市陶斯图村、浩特察汗村通村道路工程已完成 50%工程量，德令哈市创永路、泵海路、唐古拉大道道路与排水工程已完成 60%工程量，预计两个项目今年 11 月份全部完工并通过验收。

德令哈市交通运输局

2019 年 6 月 28 日